

27 ก.ย. 2567

(ต. ๒๒.๑)

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



คดีหมายเลขดำที่ อ. ๒๖๕/๒๕๖๗
คดีหมายเลขแดงที่ ๓. ๙๐๙/๒๕๖๗

ในพระปรมາภิไรยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๗



เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำที่ ๓๓๓/๒๕๕๙
หมายเลขแดงที่ ๖๓๔/๒๕๖๓

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทำสัญญาว่าจ้างผู้ถูกฟ้องคดีก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมพื้นที่ชั้นล่างอาคารพักคนไข้ ๒๙๘ เตียง โรงพยาบาลพหลพยุหเสนา ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตามแบบของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข สัญญาจ้างเลขที่ ๒๒๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ ค่าจ้างจำนวน ๓๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีมอบหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๗๗๗/๒๕๕๕/๐๑๒๙๒/๐๐๓ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ จำนวนเงิน ๑,๔๗๐,๐๐๐ บาท เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา สัญญาดังกล่าวกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องลงมือทำงานภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ และให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ กำหนดจ่ายเงินค่าจ้างตามผลการปฏิบัติงานเป็นวงเดียว รวม ๖ งวด หากผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาหรือมีเหตุที่ให้เชื่อได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายใน



/กำหนด...

16 ก.ย. 2567

กำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้ถูกฟ้องคดีให้ลุล่วงไปด้วย โดยผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นให้แล้วเสร็จตามสัญญา หากผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ฟ้องคดียังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐,๕๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ กจ ๐๐๓๒.๒๐๑.๔/๑๔๕๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ เร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดี ก่อสร้างอาคาร เพราะผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องส่งมอบงานให้ครบถ้วน ๖ วัน ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิ่งส่งมอบงานได้เพียง ๓ วัน เท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ขอหยุดดำเนินงานก่อสร้างชั่วคราว เนื่องจากติดปัญหาแนวติดผนัง Bus-Duct ที่ยังไม่สามารถทำการติดตั้งได้ เพราะโรงพยาบาลพหลพยุหเสนาอยู่ห้ามสรุปในการก่อสร้าง ทางเดินเชื่อมอาคารไม่ได้ และขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไป ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ กจ ๐๐๓๒.๒๐๑.๔/๑๗๕๙ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไปจนถึงวันที่โรงพยาบาลพหลพยุหเสนาดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง ทางเดินเชื่อมอาคาร ๒๙๘ เตียง กับอาคารภายนอก จนกวิเชก และมีการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ และผู้ถูกฟ้องคดีสามารถติดตั้งแนว Bus-Duct บนนังกับทางเดินเชื่อมอาคารได้ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิ์ของค่าปรับตามสัญญา เพราะมิใช่ความผิดของผู้ถูกฟ้องคดี โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งเหตุตั้งกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีทราบเพื่อของดค่าปรับตามสัญญาภายใน ๑๕ วัน นับตั้งจาก วันที่เหตุที่ทำให้เสียเวลาหนึ่งสัปดาห์ สุด ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงประธานกรรมการตรวจการจ้างเพื่อขอยกเลิกสัญญาและขอคืนหลักประกันสัญญาพร้อมกับ ขอสงวนสิทธิการเรียกให้ชำระค่าปรับและค่าเสียหายตามสัญญา และมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ ขอให้ผู้ฟ้องคดีจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่เข้ามาทำงานต่อจากผู้ถูกฟ้องคดีและแจ้งว่าหากผู้ฟ้องคดี งดเว้นการเรียกค่าปรับตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีก็จะไม่ขอใช้สิทธิเรียกร้องได้ ฯ ตามสัญญาและสัตสีทธิ์ ดำเนินคดีกับผู้ฟ้องคดี จำนวน ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ กจ ๐๐๓๒.๒๐๑.๔/๒๐๔๗ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ บอกเลิกสัญญาจ้างไปยังผู้ถูกฟ้องคดี และมีหนังสือ ที่ กจ ๐๐๓๒.๒๐๑.๔/๑๔๗๗ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ที่งาน หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ ๑๓๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ว่าจ้างบริษัท วิษณุโชค จำกัด ทำงานส่วนที่เหลือจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีก่อสร้างค้างไว้จนกว่าจะแล้วเสร็จ เป็นค่าจ้าง จำนวน ๑๕,๐๙๒,๖๐๐ บาท และผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ กจ ๐๐๓๒.๒๐๑.๔/๑๔๕๒ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ แจ้งให้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ส่งเงินค้ำประกัน การปฏิบัติตามสัญญาจำนวน ๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งธนาคารได้ชำระเงินจำนวน



/ดังกล่าว...

ดังกล่าวแล้ว โดยผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ กจ ๐๐๓๒.๒๐๑.๔/๑๔๔๓๐ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ แจ้งงดค่าปรับผู้ถูกฟ้องคดีจำนวน ๕,๙๖๖,๐๐๐ บาท เนื่องจากผู้ฟ้องคดีสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดี หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไปจนกว่าผู้ฟ้องคดีจะดำเนินการก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารแล้วเสร็จ ถือเป็นความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีมิใช่ความผิดของผู้ถูกฟ้องคดี และมีหนังสือ ที่ กจ ๐๐๓๒.๒๐๑.๔/๑๖๙๙๖ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำเงินจำนวน ๑,๔๕๐,๖๐๐ บาท อันเป็นค่าจ้างที่ผู้ฟ้องคดีต้องจ่ายเพิ่มจากการทำสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อก่อสร้างต่อจากผู้ถูกฟ้องคดี (คำนวนจากเงินค่าจ้างเดิม ๓๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท จ่ายค่าจ้าง ๓ วัน แก่ผู้ถูกฟ้องคดีจำนวน ๑๖,๓๒๕,๐๐๐ บาท เหลือ ๑๕,๐๗๕,๐๐๐ บาท จ้างผู้รับจ้างรายใหม่ ๑๕,๐๗๕,๖๐๐ บาท จึงต้องจ่ายเพิ่ม ๓,๐๒๐,๖๐๐ บาท แต่รับหลักประกันได้ ๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท คงเหลือเงินที่ต้องจ่ายเพิ่มอีก ๑,๔๕๐,๖๐๐ บาท) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบตามข้อ ๑๖ ของสัญญาพิพากษา จึงให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระให้ผู้ฟ้องคดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่ได้รับหนังสือ ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับมีหนังสือลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โต้แย้งการแจ้งให้ชดใช้เงินค่าจ้าง ที่เพิ่มขึ้น โดยอ้างว่าเป็นความบกพร่องของทางราชการไม่ใช่ความผิดของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดี เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือหัวตามดังต่อไปนี้ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แต่มีหนังสือ ยืนยันไม่ชัดใช้ค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีผิดนัดชำระหนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไปจนถึงวันพ่อ الرحمن ๑ ปี ๒๑ วัน คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี เป็นเงิน ๑๕๕,๐๕๕ บาท เมื่อร่วมกับต้นเงิน ๑,๔๕๐,๖๐๐ บาท จึงเป็นเงินจำนวน ๑,๕๖๕,๖๕๕ บาท ที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขึ้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๑,๕๖๕,๖๕๕ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑,๔๕๐,๖๐๐ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น และขอให้ศาลมีคำสั่งคืนเงิน ค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนของการชนะคดีแก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การและฟ้องเรียกว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างเหมา ก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมพื้นที่ชั้นล่างอาคารพักคน ๒๙๘ เตียง โรงพยาบาลพหลพยุหเสนา ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๒๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘ กับผู้ฟ้องคดี แต่ไม่ได้เป็นฝ่ายปฏิบัติผิดสัญญา เหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดี ไม่สามารถเข้าทำงานก่อสร้างตามสัญญาได้สืบเนื่องจากการกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งสิ้น กล่าวคือ ภายหลังจากเข้าทำงานก่อสร้างตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างเรื่อยมา จนกระทั่งประมาณ ปลายเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ก่อสร้างงานงวดที่ ๑ จนถึงงานงวดที่ ๓ แล้วเสร็จ



/และส่งมอบงาน...

และส่งมอบงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้วภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญา จึงอยู่ระหว่างการทำงานก่อสร้างในจังหวัดที่ ๔ ปรากฏว่า งานก่อสร้างในส่วนงานติดตั้งเมนไฟฟ้าและตู้ไฟฟ้าตามงานจังหวัดที่ ๔.๕ มีปัญหาติดขัดไม่สามารถก่อสร้างได้ เนื่องจากการติดตั้งเมนไฟฟ้าดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องติดตั้งระบบเมนไฟฟ้าโดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า Bus-Duct จากอาคารสนับสนุนซึ่งเป็นอาคารอีกหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของอาคารที่ก่อสร้าง โดยแบบก่อสร้างกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องเดินแนวเท่ง Bus-Duct ใต้พื้นทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคารที่ก่อสร้างกับอาคารกาญจนากิจฯ ซึ่งเป็นอาคารอีกหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของอาคารที่ก่อสร้างและตั้งอยู่ติดกับอาคารสนับสนุน โดยงานก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคารดังกล่าวไม่ได้เป็นงานในความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดี แต่เป็นงานที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างด้วยตนเองซึ่งขณะนั้นผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ทำการก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคาร พื้นที่ดังกล่าวยังคงมีสภาพเป็นพื้นดินเปล่า ไม่สามารถระบุตำแหน่งหรือกำหนดแนวเขตที่แน่นอนในการติดตั้งระบบต่าง ๆ ใต้พื้นทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคารที่ก่อสร้างกับอาคารกาญจนากิจฯ จึงเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถทำการก่อสร้างในส่วนงานเมนไฟฟ้าและตู้ไฟฟ้าตามงานจังหวัดที่ ๔.๕ ตามสัญญาได้ นอกจากนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีไม่จัดให้มีการก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคารยังทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถทำงานก่อสร้างในส่วนงานติดตั้งระบบเชิงท่อไปปีไลน์ (Central Pipeline) เชื่อมต่อจากห้องปั๊มภายในอาคารสนับสนุนมายังอาคารที่ก่อสร้าง ซึ่งเป็นงานก่อสร้างตามงานจังหวัดที่ ๔.๙ ตามสัญญาอีกด้วย และตามแบบก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องติดตั้งระบบห่อ Central Pipeline ไว้ใต้ทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคาร อีกทั้งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถทำการติดตั้งเท่ง Bus-Duct และระบบ Central Pipeline ยังทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถก่อสร้างในส่วนการติดตั้งฝ้าเพดานตามงานจังหวัดที่ ๔.๔ และไม่สามารถทดสอบระบบไฟฟ้าและระบบก๊าซทางการแพทย์เพื่อส่งมอบงานก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้อีกเช่นกันด้วยเหตุดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ไปยังประธานกรรมการตรวจการจ้างเพื่อแจ้งเหตุขัดข้องของงานก่อสร้างในส่วนดังกล่าว พร้อมทั้งขอสงวนสิทธิในการขอขยายระยะเวลา ก่อสร้างอีกไปตามจำนวนวันที่ได้รับเหตุขัดข้อง ต่อมา ในประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานของผู้ฟ้องคดีกับผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้พิจารณากรณีผู้ถูกฟ้องคดีขอสงวนสิทธิขยายเวลาการก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีมติร่วมกันให้ผู้ถูกฟ้องคดีสงวนสิทธิขอขยายระยะเวลา ก่อสร้างไม่มีข้อสรุปการก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคารพักคนไป ๒๘๘ เตียงกับอาคารกาญจนากิจฯ โดยเมื่อเหตุนี้สิ้นสุดแล้ว ให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับจัดทำหนังสือขอขยายระยะเวลา ก่อสร้างภายใน ๑๕ วัน เสนอต่อผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๕



/มกราคม...

มกราคม ๒๕๕๖ (วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ระบุในหนังสือเป็นการพิมพ์ข้อความผิดพลาด
ซึ่งที่ถูกต้องคือวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖) ไปยังประธานกรรมการตรวจการจ้างอีกครั้ง
โดยชี้แจงว่า จากการที่โรงพยาบาลพหลพยุหเสนามีก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร
ที่ก่อสร้างกับอาคารกาญจนานาภิเษก ทำให้เกิดผลกระทบต่อแผนงานก่อสร้างของผู้รับเหมาต่อไป
ทั้งทางตรงและทางอ้อม และเป็นเหตุให้งานก่อสร้างล่าช้าออกไปจากแผนงานที่ได้กำหนด
ผู้รับเหมาต่อไปให้ผู้รับเหมาต่อไปสามารถดำเนินการก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารที่ก่อสร้าง
กับอาคารกาญจนานาภิเษก และขอให้ผู้รับเหมาต่อไปจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไป
ภายหลังจากที่ผู้รับเหมาต่อไปได้มีหนังสือชี้แจงเรื่องรัดและขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างแล้ว ปรากฏว่า
ผู้รับเหมาต่อไปยังไม่สามารถสรุปและดำเนินการก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร ดังนั้น ผู้รับเหมาต่อไป
จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ไปยังประธานกรรมการตรวจการจ้างอีกครั้ง โดยชี้แจงว่า
การที่โรงพยาบาลพหลพยุหเสนายังไม่สามารถหาข้อสรุปในการก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่าง
อาคารก่อให้เกิดผลกระทบกับแผนการทำางของผู้รับเหมาต่อไปในงานงวดที่ ๔ ข้อที่ ๔.๔ ซึ่งจะต้อง^๑
ก่อสร้างในส่วนงานติดตั้งสาย管管ไฟฟ้าและตู้ไฟฟ้า และรวมถึงงานก่อสร้างในงวดที่ ๕ และงวดที่ ๖
เนื่องจากไม่สามารถทำการติดตั้งงานระบบต่าง ๆ ได้ จึงไม่สามารถทำการทดสอบระบบและส่งมอบ
งานก่อสร้างให้แก่ผู้รับเหมาต่อไป ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้รับเหมาต่อไปไม่สามารถขอเบิกเงินผลงานตามงวดงานได้
ทำให้ผู้รับเหมาต่อไปขาดสภาพคล่องทางการเงิน ผู้รับเหมาต่อไปจึงขอหยุดงานก่อสร้างไว้ชั่วคราว
จนกว่าผู้รับเหมาต่อไปจะสามารถดำเนินการก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารแล้วเสร็จ และขอให้
ผู้รับเหมาต่อไปจัดหาข้อสรุปและดำเนินการก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารที่ต้องหยุดทำงานจนกว่า^๒
จะสามารถเข้าทำงานก่อสร้างต่อไป หลังจากนั้น ผู้รับเหมาต่อไปได้มีหนังสือ ที่ กจ ๑๐๓๒.๒๐๑.๔/๑๓๔๗๙
ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แจ้งผู้รับเหมาต่อไปว่าผู้รับเหมาต่อไปจัดหาข้อสรุปและดำเนินการจัดการก่อสร้างทางเดินเชื่อม
ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไปจนถึงวันที่ผู้รับเหมาต่อไปดำเนินการจัดการก่อสร้างทางเดินเชื่อม
ระหว่างอาคารพักคนไข้ ๒๙๙ เตียง กับอาคารกาญจนานาภิเษก โดยวิธีสอบราคา จนได้ผู้รับเหมา^๓
และการก่อสร้างถึงขั้นตอนโครงสร้างทางเดินเชื่อมแล้วเสร็จ และผู้รับเหมาต่อไปสามารถติดตั้ง^๔
แนว Bus-Duct ขนาดกับทางเดินเชื่อมได้ ซึ่งผู้รับเหมาต่อไปได้มีหนังสือแจ้งอนุมัติ
เนื่องจากเหตุดังกล่าวมีความผิดของผู้รับเหมาต่อไป ภายหลังจากที่ผู้รับเหมาต่อไปได้มีหนังสือแจ้งอนุมัติ
ให้ผู้รับเหมาต่อไปจัดหาข้อสรุปและดำเนินการก่อสร้างทางเดินเชื่อมแล้วเสร็จ ปรากฏว่าผู้รับเหมาต่อไปยังไม่สามารถหาข้อสรุป^๕
และดำเนินการก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารให้แก่ผู้รับเหมาต่อไปได้ ผู้รับเหมาต่อไปเห็นว่า
นับตั้งแต่ประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ที่เริ่มเกิดปัญหาอุบัติเหตุในการก่อสร้างจนถึงประมาณ
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นระยะเวลากว่า ๕ เดือน และเกินกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญา^๖
เป็นเวลานานกว่า ๕ เดือนแล้ว ผู้รับเหมาต่อไปยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาและไม่สามารถกำหนดได้ว่า



/ จะเริ่มการ...

จะเริ่มการก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารได้เมื่อใด และจะก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้เมื่อใด การกระทำของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ถูกฟ้องคดีเป็นอย่างมาก โดยผู้ถูกฟ้องคดีต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนเป็นเงินเดือนละกว่า ๑๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้อีกต่อไป ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๓เ สิงหาคม ๒๕๕๖ ขอยกเลิกสัญญาไปยังประธานกรรมการตรวจการจ้างและขอให้ผู้ฟ้องคดีคืนหนังสือค้ำประกัน อีกทั้งขอสงวนสิทธิ์ในเงินค่าปรับและค่าเสียหายทั้งหมดต่อผู้ฟ้องคดี

ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ ไปยังประธานกรรมการตรวจการจ้างเพื่อขอให้ผู้ฟ้องคดียุติกรณีพิพาทตามสัญญาจ้าง และเพื่อประโยชน์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดียินยอมให้ผู้ฟ้องคดีจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่เข้ามา ก่อสร้างงานต่อจากงานก่อสร้างของผู้ถูกฟ้องคดี และหากผู้ฟ้องคดีไม่เรียกค่าปรับตามสัญญาจากผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีรับรองว่าจะสละสิทธิ์ไม่เรียกค่าเสียหายจากผู้ฟ้องคดีด้วยเช่นกัน ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือที่ กจ ๐๐๓๒.๒๐๑.๔/๒๐๔๙ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ แจ้งบอกเลิกสัญญาไปยังผู้ถูกฟ้องคดี ตั้งแต่วันที่มีหนังสือเป็นต้นไป ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ขึ้นแจ้งและติดยังการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือที่ กจ ๐๐๓๒.๒๐๑.๔/๑๔๓๐ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ แจ้งด้วยว่า ปรับลดค่าปรับตามสัญญาจ้างพิพาทไปยังผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีพิจารณาด้วยตัวเองว่า ผู้ฟ้องคดีได้ส่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีหยุดงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไปจนกว่าผู้ฟ้องคดีจะดำเนินการก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ยอมรับว่า เหตุปัญหาดังกล่าวเป็นความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีมีไข่ความผิดของผู้ถูกฟ้องคดี นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือที่ กจ ๐๐๓๒.๒๐๑.๔/๑๔๒๙ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ไปยังปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอให้ดำเนินการเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ทิ้งงาน และมีหนังสือที่ กจ ๐๐๓๒.๒๐๑.๔/๑๔๒๙ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ไปยังธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เพื่อขอรับหลักประกันตามสัญญาจ้างพิพาท โดยขอให้ธนาคารนำส่งเงินจำนวน ๑,๔๗๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ไปยังผู้ฟ้องคดีเพื่อขึ้นแจ้งและติดยังการเรียกให้ธนาคารนำส่งเงินตามหนังสือค้ำประกันดังกล่าว หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือที่ กจ ๐๐๓๒.๒๐๑.๑/๑๖๙๖ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีทำสัญญาจ้างก่อสร้างกับผู้รับจ้างรายใหม่ และมีค่าจ้างที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องจ่ายเพิ่มเป็นจำนวนเงิน ๑,๔๕๐,๖๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวนดังกล่าวภายใน ๑๕ วัน



/นับแต่...

นับแต่วันได้รับหนังสือ ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างพิพากษาแต่เป็นความบกพร่องของผู้ฟ้องคดี จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ปฏิเสธการชำระเงินต่อมา เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้ชำระเงินตามหนังสือค้ำประกันตามสัญญาจ้างพิพากษาจำนวน ๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ทางตามให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดที่ธนาคารประกาศ และใช้เรียกเก็บจากลูกค้าที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไข นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ จนกว่าจะชำระเสร็จ จนกนั้น ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือที่ กจ ๐๐๓๙.๒๐๑.๔/๑๑๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีจะเสนอเรื่องพิจารณาลงโทษผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ทิ้งงาน เนื่องจากไม่สามารถก่อสร้างอาคารตามสัญญาจ้างพิพากษาได้ จึงให้ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งแจงข้อเท็จจริงพร้อมหลักฐาน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริงแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า เหตุที่งานก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงเพียงคราวในวงวัดที่ ๓ และไม่สามารถก่อสร้างงานในวงวัดที่ ๔ จนถึงวงสุดท้ายนั้น สืบเนื่องมาจากภาระทำงานของผู้ฟ้องคดีที่ไม่ดำเนินการก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารพักคนเข้า ๒๘๘ เดียว กับอาคารภายนอก ในขณะที่ตามแบบก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องทำงานก่อสร้างวางแผนแห่ง Bus-Duct และติดตั้งระบบแนวท่อส่งก๊าซทางการแพทย์ Central Pipeline ไว้ใต้ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารตั้งกล่าว ซึ่งงานติดตั้งระบบอุปกรณ์ทั้งสองส่วนนี้ เป็นงานก่อสร้างหลักตามสัญญาที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อน จนกนั้นผู้ถูกฟ้องคดี จึงจะสามารถก่อสร้างงานในส่วนอื่น ๆ ตามสัญญาต่อไปได้ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเองทราบมาโดยตลอด นับตั้งแต่เกิดปัญหา ผู้ฟ้องคดีจึงมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีหยุดทำงานก่อสร้างไว้ชั่วคราวเพื่อรอการก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร และผู้ฟ้องคดีได้ยอมรับว่า ปัญหาดังกล่าวเป็นความผิด และความบกพร่องของผู้ฟ้องคดี เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า กรณีพิพากษาตามคดีนี้เกิดขึ้นเนื่องมาจากความผิดและความบกพร่องของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยอ้างเหตุที่ได้กล่าวมาข้างต้นและรับหลักประกัน จึงเป็นการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหลักประกันที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้งการที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีเป็นคดีนี้ และมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ทิ้งงานยังเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตและไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำอางานก่อสร้างส่วนที่เหลือไปว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่จนเกิดส่วนต่างค่าจ้างก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน ๑,๔๕๐,๖๐๐ บาท นั้น ก็เป็นความเสียหายที่เกิดจากความผิดของผู้ฟ้องคดีเอง และผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบด้วยตนเองทั้งสิ้น ด้วยเหตุข้างต้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีอำนาจฟ้องเรียกเงินจำนวนดังกล่าวจากผู้ถูกฟ้องคดี การกระทำการของผู้ฟ้องคดีทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย



/กรณีต่าง ๆ...

กรณีต่าง ๆ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงใช้สิทธิฟ้องແย়งผู้ฟ้องคดี กล่าวคือ จากข้อเท็จจริงที่ผู้ฟ้องคดีขอรับหลักประกันสัญญาจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ตามหนังสือค้ำประกันเลขที่ ๓๗๗/๒๕๕๕/๐๑๒๒๒/๐๐๓ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ จำนวนเงิน ๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท และธนาคารคงเหลือจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องตกเป็นลูกหนี้ของธนาคาร เป็นเงินจำนวน ๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท และเมื่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เรียกดอกเบี้ย ของจำนวนเงินดังกล่าวในอัตราอ้อยละ ๕% ต่อปี นับจากวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ จากผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดในดอกเบี้ยตามจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีด้วยเช่นกัน โดยนับตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ จนถึงวันฟ้องແย়ง (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐) จำนวน ๔๙ วัน คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน ๒๘๔,๗๕๔.๘๐ บาท รวมเป็นต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยจำนวน ๑,๘๕๔,๗๕๔.๘๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราอ้อยละ ๕% ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องແย়ง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเสร็จสิ้น และการที่ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดี หยุดก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่ได้กำหนดระยะเวลาของการหยุดงาน ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องเตรียมความพร้อมไว้ตลอดเวลาในระหว่างหยุดงานก่อสร้าง โดยผู้ถูกฟ้องคดี ต้องจ้างพนักงานและเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ และพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำสถานที่ ก่อสร้าง จันกระหงผู้ฟ้องคดีได้บอกเลิกสัญญาพิพาทเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ และได้สั่งยกเลิก พนักงานและเจ้าหน้าที่ข้างต้น เมื่อภาระค่าใช้จ่ายในค่าจ้างของพนักงานดังกล่าวในช่วงหยุดงาน ก่อสร้างตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๖ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ เกิดขึ้นจากคำสั่งของผู้ฟ้องคดี โดยที่ในช่วงดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถทำงานก่อสร้างและขอเบิกจ่ายเงินค่าวงงานจาก ผู้ฟ้องคดีเพื่อนำมาชดเชยภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ กรณีจึงถือว่าภาระค่าใช้จ่ายส่วนนี้ เป็นค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดสัญญาของผู้ฟ้องคดี และเป็นค่าเสียหายในพฤติกรรมปากติ ที่ผู้ฟ้องคดีสามารถคาดเห็นได้ ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงินค่าจ้าง พนักงานและเจ้าหน้าที่ประจำโครงการและค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๕๖ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๔๒๕,๓๘๓ บาท และผู้ฟ้องคดียังต้องรับผิดชอบให้ ดอกเบี้ยในอัตราอ้อยละ ๗.๕% ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายค่าจ้างครั้งสุดท้ายให้แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ และพนักงานรักษาความปลอดภัย คิดคำนวนถึงวันฟ้องແย়ง (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐) จำนวน ๑,๒๓๐ วัน คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน ๒๐๘,๖๐๗.๐๙ บาท รวมเป็นต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยจำนวน ๑,๘๓๘,๖๐๗.๐๙ บาท นับถัดจากวันฟ้องແย়งเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเสร็จสิ้น รวมเป็นเงินที่ผู้ฟ้องคดี จะต้องชดใช้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๒,๘๘๘,๘๘๘.๙๙ บาท



/ขอให...

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งยกฟ้องคดี และให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๒,๘๘๘,๘๔๘.๙๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราอ้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท และดอกเบี้ยในอัตราอ้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๘๒๕,๓๗๓ บาท นับถัดจากวันฟ้องเย้งเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระแก่ผู้ถูกฟ้องคดีเสร็จสิ้น กับให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินค่าฤทธิธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และค่าทนายความอย่างสูงแทนผู้ถูกฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การและให้การแก้ฟ้องเย้งว่า การหาผู้ช่วยการประมวลราคาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีการดำเนินการหลายขั้นตอน ซึ่งใช้ระยะเวลานานจนกว่าจะได้ผู้ถูกฟ้องคดีเข้ามาก่อสร้างและยังเป็นงานที่มีมูลค่าสูง ผู้ฟ้องคดียอมตระหนักดีว่า ถ้าไม่มีการทำงานก่อสร้างตามสัญญาหรือไม่มีการปฏิบัติตามสัญญาจะเกิดผลเสียต่อราชการ ผู้ฟ้องคดีไม่มีเจตนาชัดขวางไม่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างงานให้แล้วเสร็จต่อไปและขอยกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทราบดีอยู่แล้วจากการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญากับส่วนราชการ แต่ส่วนราชการสามารถนำເຫດที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา หรือได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างเพื่อบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ ของสัญญาพิพาทได้ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ กจ ๐๐๓๒.๒๐๑.๕/๒๐๕๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อบอกเลิกสัญญา โดยผู้ฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้แสดงเจตนาด้วยว่าจ้างในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจการจ้างและแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามกำหนดในสัญญาทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ เนื่องจากไม่สามารถเปิดใช้อาคารเพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยในจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดใกล้เคียงได้

กรณีผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า ภัยหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้เข้าทำสัญญาพิพาทแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้ลงมือก่อสร้างเรื่อยมา จนกระทั่งเมื่อประมาณปลายเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ก่อสร้างงานงวดที่ ๑ จนถึงงวดที่ ๓ แล้วเสร็จ และได้ส่งมอบงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว ภัยในกำหนดระยะเวลาตามสัญญาและอยู่ระหว่างการทำงานก่อสร้างในงวดที่ ๔ นั้น เมื่อสัญญาพิพาท ข้อ ๕ ระบุให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภัยในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภัยในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ ถ้าผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ลงมือทำงานภัยในกำหนดหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุที่ให้เชื่อได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภัยในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา



/หรือผู้ถูกฟ้องคดี...

หรือผู้ถูกฟ้องคดีที่มีผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับเหมารายใหม่เข้าทำงานของผู้ถูกฟ้องคดีให้ลุล่วงไปได้ด้วย... ซึ่งงานงวดที่ ๑ มีกำหนดระยะเวลาการทำงาน ๖๐ วัน กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ งานงวดที่ ๒ มีกำหนดระยะเวลาการทำงาน ๓๐ วัน กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ งานงวดที่ ๓ มีกำหนดระยะเวลาการทำงาน ๓๐ วัน กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๖ แต่ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ดังนั้นในงานงวดที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้ากว่าที่กำหนดในสัญญาถึง ๔๙ วัน ซึ่งล่วงเลยเข้าไปในระยะเวลาการทำงานในงานงวดที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ได้ส่งมอบงานตามกำหนดระยะเวลาในสัญญาตามที่กล่าวอ้างในคำให้การ และจากพฤติกรรมดังกล่าวยังเห็นได้ชัดเจนว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถทำงานทั้ง ๖ งวดงานจนแล้วเสร็จทันภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นกำหนดเวลาตามสัญญาจ้าง ต่อมา เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดี เห็นชอบตามที่โรงพยาบาลพหลพยุหเสน่ห์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีหยุดงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖

กรณีผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ไม่สามารถเข้าทำงานก่อสร้างตามสัญญานิเวศที่ ๔.๕ การวางระบบเมนไฟฟ้าและตู้ไฟฟ้า (Bus-Duct) และงานงวดที่ ๔.๘ งานติดตั้งระบบ Central Pipeline พร้อมอุปกรณ์เนื่องจากเป็นความผิดของผู้ฟ้องคดีที่ไม่ดำเนินการสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารที่พักคนไข้ ๒๙๙ เตียง กับอาคารกาญจนภารี เชก นั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า สัญญาพิพาท เป็นสัญญาทางปกครอง การดำเนินการหาผู้รับจ้างต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๓๖ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถก่อสร้างงานในงวดที่ ๔.๕ การวางระบบเมนไฟฟ้าและตู้ไฟฟ้า (Bus-Duct) และงานงวดที่ ๔.๘ งานติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์ Central Pipeline พร้อมอุปกรณ์ โดยอ้างความบกพร่องของผู้ฟ้องคดี ที่ไม่ดำเนินการสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารที่พักคนไข้ ๒๙๙ เตียง กับอาคารกาญจนภารี เชก ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถขอปรับแก้ไขงวดงานตามสัญญาก่อสร้างได้โดยอาศัยเงื่อนไขตามข้อ ๓๖ ของระเบียบดังกล่าวเพื่อดำเนินการก่อสร้างงานในงวดงานย่อยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวางแผนระบบเมนไฟฟ้าและตู้ไฟฟ้าและงานติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์ เช่น งานติดตั้งวงกบอุปกรณ์นี้ยัง



/งานปู...

งานปูน งานก่อสร้างระบบหัวรบอาคาร งานทาสีรองพื้นผนังภายในชั้นล่าง เป็นต้น ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาตามข้อ ๑๓๖ ของระเบียบข้างต้น คู่สัญญาฝ่ายเอกชนจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาในช่วงระยะเวลาได้ก็ได้ เมื่อจะล่วงเลยกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาแล้วก็ตาม แต่จะต้องขอแก้ไขก่อนสัญญาสิ้นสุด ซึ่งหมายถึงก่อนรับมอบสิ่งของหรืองานงวดสุดท้าย อย่างไรก็ตาม การแบ่งงวดงานแต่ละงวดในสัญญาเป็นเงื่อนไขที่คู่สัญญาตกลงแบ่งงวดงานเพื่อประโยชน์ในการจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวดตามผลงานที่ดำเนินการไปแล้ว หากผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่างวดงานงวดใดเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามสัญญาย่อมสามารถเจรจา กับผู้ฟ้องคดีเพื่อทำงานในงวดงานอื่น ๆ ก่อน โดยขอแก้ไขงวดงานในสัญญาได้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เคยเจรจาขอปรับแก้ไขงวดงานกับผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด และยังปล่อยให้ระยะเวลาตามสัญญาล่วงเลยไปโดยไม่ได้ก่อสร้างงานในงวดงานย่อยอื่น ๆ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีจึงใจทึ้งงาน

ส่วนคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ว่า ผู้ฟ้องคดียอมรับว่า เหตุปัญหาเป็นความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีเอง มิใช่ความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด นั้น เมื่อเงินค่าปรับงานล่าช้ารายวัน เป็นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีสัญญาแก้ผู้ฟ้องคดีว่าจะใช้เงินค่าปรับเมื่อตอนไม่ชำระบนี้ หรือไม่ชำระบนี้ให้ถูกต้องสมควร และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีผิดสัญญา ผู้ฟ้องคดียอมมีสิทธิเรียกเงินค่าปรับหรือเบี้ยปรับได้ตามความในมาตรา ๓๗๔ และมาตรา ๓๘๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยปรากฏตามข้อ ๕ ของสัญญาพิพากษา แต่เหตุที่ผู้ฟ้องคดีดึงค่าปรับตามสัญญาพิพากษา เนื่องจากผู้ฟ้องคดีพิจารณาแล้วว่า การสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไปจนกว่าผู้ฟ้องคดีจะก่อสร้างทางเดินเขื่อมอาคารแล้วเสร็จถือเป็นความผิดหรือบกพร่องของทางราชการตามข้อ ๑๓๗ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งการพิจารณาดค่าปรับให้กับผู้ฟ้องคดีเป็นไปตามความจริง มิใช่เป็นการยอมรับว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายผิดสัญญาแต่อย่างใด ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิรับหลักประกันกับธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน) นั้น การพิจารณาว่าจะส่งเงินตามสัญญาค้ำประกันหรือไม่ เป็นดุลพินิจของธนาคารแสดงให้เห็นว่า ธนาคารพิจารณาแล้วว่าสมควรส่งเงินตามสัญญาค้ำประกันให้แก่ผู้ฟ้องคดี อันสอดคล้องกับข้อ ๑๖ ของสัญญาพิพากษา ทั้งนี้ หลักประกันสัญญาเป็นหลักประกันที่ต้องกำหนดไว้ในสัญญาเพื่อใช้เป็นการประกันให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามสัญญา หากไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือทำให้เกิดความเสียหาย คู่สัญญาฝ่ายผู้ฟ้องคดีก็สามารถบังคับหรือรับหลักประกันสัญญาได้

ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องหยุดทำงานก่อสร้างไว้ชั่วคราวทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถกลับเข้าทำงานก่อสร้างได้อีกต่อไป ซึ่งในระหว่างการหยุดทำงานดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีได้ว่าจ้างพนักงานและเจ้าหน้าที่ประจำโครงการไว้ประจำสถานที่ก่อสร้างตลอดเวลาเพื่อรอการกลับเข้าทำงานก่อสร้างต่อ ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องชำระค่าจ้างในส่วนนี้



/โดยไม่สามารถ...

โดยไม่สามารถขอเบิกจ่ายค่าງวดงานก่อสร้างจากผู้ฟ้องคดีมาชดเชยภาระค่าใช้จ่ายได้ ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องเสียหายถึงขนาดขาดสภาพคล่องทางการเงิน นั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ข้อเท็จจริงปรากฏตามรายงานซ่างคุมงานตามสัญญาพิพาทว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทำการก่อสร้างจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีขอหยุดงานชั่วคราวตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถทำงานก่อสร้างต่อไปได้ แต่จากรายงานซ่างคุมงานปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถทำงานได้จนถึงวันที่ ๓๑ และงานงวดที่เหลือก็ไม่ใช่งานที่มีความเกี่ยวข้องกับงานงวดที่ ๔.๔ และงวดที่ ๕.๔ หากผู้ถูกฟ้องคดีมีเจตนาจะปฏิบัติตามสัญญา ก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงงวดงานเพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินการต่อไปได้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับไม่ใช้สิทธิ์ดำเนินการ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีทำงานในงวดที่ ๓ ล่วงเลยเข้ามาในระยะเวลาของงานงวดที่ ๔ กรณีเป็นการทำงานล่าช้าของผู้ถูกฟ้องคดีเอง เมื่องานงวดดังกล่าวล่าช้า ย่อมจะมีผลให้งานงวดอื่น ๆ ต้องล่าช้าด้วยเช่นกัน ส่วนประเด็นเกี่ยวกับการจัดหาเจ้าหน้าที่มาอยู่ประจำโครงการ เป็นหน้าที่และการบริหารโครงการของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะต้องมีหน้าที่เตรียมความพร้อมในการจัดการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนมาใช้ในการทำงานให้เพียงพอ ปัญหาที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าต้องขาดสภาพคล่องและเสียหายนั้น จึงไม่สมเหตุสมผล

ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งแจ้งไปยังประธานกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อขอสงวนสิทธิ์การขยายเวลาการก่อสร้าง เนื่องจากโรงพยาบาลพหลพยุหเสนาอย่างไม่สามารถหาข้อสรุปในการติดตั้งก่อสร้างทางเดิน เชื่อมอาคารได้นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งให้ทราบด้วยว่าอาจส่งผลให้การก่อสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ ตามแบบรูปรายการ ซึ่งสามารถระบุปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ดังนี้ (๑) ไม่สามารถติดตั้งเมน Bus-Duct และสายเมนไฟฟ้าเชื่อม จากตู้ MDB อาคารสนับสนุน majority อาคารพักคนไป ๒๙๘ เตียง รายละเอียดงานงวดที่ ๔.๔ (๒) ไม่สามารถติดตั้งระบบเชื้อน้ำร้อนไปปีลайнจากห้องปั๊มอาคารสนับสนุน majority อาคารพักคนไป ๒๙๘ เตียง รายละเอียดงานงวดที่ ๕.๔ (๓) ไม่สามารถติดตั้งฝ้าเพดานให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดงานงวดที่ ๔.๔ (๔) ไม่สามารถทดสอบระบบต่าง ๆ เพื่อส่งมอบงานได้ จึงเป็นเหตุให้คณะกรรมการตรวจการจ้างในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ได้พิจารณากรณีดังกล่าวแล้วจึงมีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีสงวนสิทธิ์ขยายเวลาการณียังไม่มีข้อสรุปการก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารพักคนไป ๒๙๘ เตียง กับอาคารกาญจนากิจเขต โดยเมื่อเหตุนี้สิ้นสุดให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับดำเนินการทำหนังสือแจ้งขอขยายเวลา ก่อสร้างภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เหตุนี้สิ้นสุด จึงเห็นได้ว่าเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทราบถึงเหตุขัดข้องดังกล่าวว่า เกิดจากข้อบกพร่องของ



โรงพยาบาล...

โรงพยาบาลพหลพยุหเสนา มีใช้ความผิดของผู้ถูกฟ้องคดี แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ดำเนินการก่อสร้างส่วนอื่นไปก่อน แต่ก็จะยังคงมีปัญหาในการดำเนินงานงวดที่ ๔๕ งวดที่ ๔๖ และงวดที่ ๕๘ ที่จะทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบงานงวดที่ ๔ และงวดที่ ๕ เพื่อขอรับเงินค่าจ้างได้โดยงานทั้งสองงวดมีมูลค่าງวดละ ๕,๙๖๖,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นเงินจำนวนมาก หากผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างต่อไปจะสร้างภาระทางการเงินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีมากขึ้น โดยระยะเวลาหน้าแต่การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีทำสัญญาจ้างบริษัท วิชณุโชค จำกัด ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนที่เหลือต่อจากผู้ถูกฟ้องคดี ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เห็นได้ว่า โรงพยาบาลพหลพยุหเสนาต้องใช้เวลา ก่อสร้างทางเดินเขื่อมอาคารเป็นเวลาเกือบ ๒ ปี แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะสามารถขอขยายเวลาทำงานออกໄປได้ แต่หากผู้ถูกฟ้องคดีต้องหยุดการก่อสร้างแล้วรอจนกว่าทางเดินเขื่อมอาคารจะแล้วเสร็จ ย่อมเป็นการใช้ออกสิทธิตามสัญญาจ้างที่รัฐมีอยู่ เนื่องจากในทางที่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีมากเกินควร การที่ผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาและงดค่าปรับจิงเป็นการกระทำที่ชอบแล้ว เมื่อผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญานี้ออกจาก การร้องขอของผู้ถูกฟ้องคดี แต่การร้องขอนั้นเกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจทำงานที่รับจ้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามสัญญาโดยมิได้เกิดจากความผิดของผู้ถูกฟ้องคดี จึงไม่มีอยู่ในบังคับข้อ ๑๖ ของสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดในค่าเสียหายรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานต่อให้เสร็จ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเรียกให้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ชำระเงินตามภาระค้ำประกันจำนวน ๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่เมื่อร้านค้านำเงินตามภาระค้ำประกันชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว และธนาคารเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรารายละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ จนกว่าจะชำระเสร็จ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้เงินคืนแก่ผู้ถูกฟ้องคดี โดยคำนวณถึงวันยื่นฟ้องเย้ง (วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐) เป็นเงิน ๑,๕๖๔,๒๓๓.๗๐ บาท

สำหรับเงินค่าจ้างพนักงานและเจ้าหน้าที่ประจำโครงการและค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ พร้อมดอกเบี้ย นั้น เห็นว่า เงินค่าจ้างดังกล่าวเป็นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องจ่ายให้แก่พนักงานอยู่แล้ว จึงมีใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องได้รับจากการร้องการก่อสร้าง ส่วนคำขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินค่าชาธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและค่าทนายความแทนผู้ถูกฟ้องคดี นั้น เห็นว่า มาตรา ๗๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้ศาลมีอำนาจสั่งค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามส่วนของการชนะคดีโดยมิได้มีบทบัญญัติให้ศาลมีอำนาจสั่งให้คุ้มครองค่าธรรมเนียม



/ค่าทนายความ...

ค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีในศาลปกครองคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งแต่อย่างใด
ศาลจึงไม่มีอำนาจที่จะพิพากษาหรือมีคำสั่งตามคำขอดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีได้

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องของผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๑,๘๖๔,๒๓๓.๗๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราอัยล ๕๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งนี้ให้ชำระให้เสร็จสิ้นภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนแห่งการชนะคดี ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดียังคงต้องผูกพันตามข้อ ๑๖ ของสัญญาจ้างเลขที่ ๒๒๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ เนื่องจากการที่ผู้ฟ้องคดีได้บอกเลิกสัญญาพิพากษาด้วยการร้องขอของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่อาจปฏิบัติตามที่รับจ้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดแม้ว่ามูลเหตุส่วนหนึ่งจะมีสาเหตุจากผู้ฟ้องคดีต้องใช้เวลา ก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารนับตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นระยะเวลาเพียง ๕ เดือน รายละเอียดปรากฏตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ผู้ฟ้องคดีได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ไวนิสโซ่ เกียร์ จำกัด ก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร โดยระยะเวลาดังกล่าวคู่สัญญาสามารถขอขยายระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างตามที่ระบุเป็นกำหนดได้ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ ขอให้ผู้ฟ้องคดีจัดจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ และขอสงวนสิทธิ์การคิดค่าปรับตามสัญญา ซึ่งตอนห้ายของหนังสือดังกล่าวได้ระบุให้กรณีผู้ฟ้องคดีได้พิจารณาจดเว้นการเรียกค่าปรับตามสัญญาจากผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจะไม่ขอใช้สิทธิเรียกร้องได้ ตามสัญญา รวมถึงการสละสิทธิ์ดำเนินคดีได้ กับผู้ฟ้องคดี ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้พิจารณาจดค่าปรับอันเป็นการปฏิบัติตามข้อเสนอของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจนำคดีมาฟ้องแพ้ ผู้ฟ้องคดีได้ และการที่ผู้ฟ้องคดีได้นำคดีมายื่นฟ้องก็เพื่อให้มีผลเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อ ๑๖ ของสัญญาพิพากษา ซึ่งเป็นการใช้สิทธิตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด อันเป็นการรักษาประโยชน์ของทางราชการ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องแพ้จึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถทำงานในงานหมวดที่ ๔ ถึงงานหมวดที่ ๖ ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางเดินเชื่อมอาคารตามสัญญาว่าด้วย ๔.๑ บุกระเบื้องพื้น ๔.๒ งานติดตั้งวงกบอุปกรณ์ ๔.๔ ติดตั้งฝ้าเพดาน (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานก่อสร้างอื่น) ๔.๖ ติดตั้งหัวสปริงเกอร์ ตู้ดับเพลิง 瓦วัล และระบบดับเพลิง ๔.๗ ทาสีรองพื้นผนังภายในชั้นล่าง งานหมวดที่ ๕ มีส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ ดังนี้ ๕.๑ ติดตั้งบานประตู - หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ ๕.๓ ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ ๕.๔ ติดตั้งระบบปรับอากาศส่วนที่เหลือ พร้อมพัดลมระบายอากาศ และอุปกรณ์ส่วนที่เหลือ ๕.๕ ทาสี



/ผนังภายใน...

ผนังภายใน ๔.๖ ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า - สวิตช์ - ปลั๊ก ๕.๘ ติดตั้งระบบปีม และอุปกรณ์ส่วนที่เหลือ ระบบดับเพลิง ๕.๑๐ ติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำ และงานระบบสุขาภิบาลส่วนที่เหลือ และงานงวดที่ ๖ มีส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ ดังนี้ ๖.๑ ติดตั้งครุภัณฑ์ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ก่อสร้างงานในงวดที่ ๕ จนถึงงานงวดสุดท้าย เห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีคงใจทิ้งงานในส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีมีได้ดำเนินการจัดเตรียมทางเชื่อมระหว่างอาคาร เป็นผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้นั้น จึงไม่อาจรับฟังได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีต้องว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เพื่อดำเนินการก่อสร้างต่อไป ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมิใช่ความรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีทั้งหมด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องมีส่วนรับผิดในค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนั้นด้วย

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยตามคำฟ้องและคำขอท้ายคำฟ้องแก่ผู้ฟ้องคดี และยกฟ้องเยียวยาของผู้ถูกฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ฟ้องคดีว่า ให้ดำเนินการจัดจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ต่อจากงานของผู้ถูกฟ้องคดี รวมถึงการที่ผู้ถูกฟ้องคดีขอใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีนั้น เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร ๒๙๘ เตียง กับอาคารภายนอกวิเศษให้แล้วเสร็จได้ แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีหยุดการก่อสร้างงานไว้ก่อนว่าผู้ฟ้องคดีจะก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร จนแล้วเสร็จก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดีก็มิได้กำหนดระยะเวลาดำเนินการให้เป็นที่แน่นอน ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดี จะต้องระงับการก่อสร้างงานต่าง ๆ ไว้ จนกว่าผู้ฟ้องคดีจะก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งเป็นระยะเวลานานกว่า ๒ ปี โดยในระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรอผู้ฟ้องคดีก่อสร้างดังกล่าว กรณียอมส่งผลกระทบต่อผู้ถูกฟ้องคดีในหลายด้าน ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ตามสัญญาที่จะต้องส่งมอบบ้านที่ก่อสร้างในสภาพเรียบร้อยเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถเข้าก่อสร้างได้ แต่ผู้ฟ้องคดีกลับไม่ดำเนินการส่งมอบบ้านที่ก่อสร้าง อีกทั้งยังเพิกเฉยไม่ทางแก้ไข เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้ จึงย่อมถือเป็นความบกพร่องที่ล้วนเกิดจากผู้ฟ้องคดีแต่เพียงฝ่ายเดียว ส่วนที่ผู้ฟ้องคดี อ้างว่า ผู้รับจ้างได้ก่อสร้างในส่วนของทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารนับจากวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นระยะเวลาเพียง ๕ เดือน นั้น เป็นการกล่าวอ้างที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากจะต้องนับระยะเวลาตั้งแต่พบปัญหาของการก่อสร้าง คือ วันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ประชุมในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างบริษัท วิษณุโชค จำกัด ให้เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างรายใหม่ ให้เข้าทำงานต่อจากผู้ถูกฟ้องคดี จึงจะเป็นการกล่าวอ้างที่ถูกต้องและเป็นธรรมต่อผู้ถูกฟ้องคดี อีกทั้งสัญญาจ้างเลขที่ ๔๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้ว่าจ้าง



/ห้างหุ้นส่วน...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ໄວໂບຣເທັກ ກ່ອສ້າງທາງເດີນເຂື່ອມອາຄາຣ ຕາມເອກສາຣແນບທ້າຍຄໍາອຸທະນນ ເປັນເພີງຮ່າງສ້າງຢາທີມີໄດ້ມີກາລັງນາມຮ່ວ່າງຄູ່ສ້າງຢາແລະຕ່ອຫັນພາຍານ ຜົ່ງຜູ້ພ້ອງຄົດສາມາຮັດ ຈັດທຳຂຶ້ນເມື່ອໄດ້ກີ່ເດີ ໂດຍທາກເປັນສ້າງຈ້າງທີ່ຖືກຕ້ອງແລະມີກາລັງນາມໃນສ້າງຈ້າງຮ່ວ່າງຄູ່ສ້າງຢາ ແລະຕ່ອຫັນພາຍານ ເຫຼຸດຜູ້ພ້ອງຄົດຈຶ່ງໄມ່ນໍາເສນອຕ່ອສາລັບກປຄຣອງຂັ້ນຕັ້ນກ່ອນທີ່ສາລັບກປຄຣອງຂັ້ນຕັ້ນ ມີຄໍາພິພາກຫາ

ສ່ວນທີ່ຜູ້ພ້ອງຄົດອ້າງວ່າ ຜູ້ຄູກພ້ອງຄົດໄດ້ມີໜັງສື່ອລົງວັນທີ ១៧ ກັນຍາຍນ ២៥៥៦ ຂອໃຫ້ທາງຮາຊາກຈັດຈ້າງຜູ້ຮັບຈ້າງຮ່າຍໃໝ່ ແລະສ່ວນສີທີກາລົດຄົດຕ່າປ່ຽນຕາມສ້າງຢາ ໂດຍຕອນທ້າຍຂອງ ນັ້ນສື່ອດັ່ງກ່າວຮະບູໃຫ້ກຣົນຜູ້ພ້ອງຄົດພິຈານາງດເວັນກາຮົບເຮົາກ່າວຕ່າປ່ຽນຕາມສ້າງຢາຈາກຜູ້ຄູກພ້ອງຄົດ ຜູ້ຄູກພ້ອງຄົດຈະໄມ່ຂອງໃຊ້ສີທີເຮົາກ່າວຕ່າປ່ຽນຕາມສ້າງຢາ ຮ່ວມເລີງກາຮົບເຮົາກ່າວຕ່າປ່ຽນຕາມສ້າງຢາຈາກຜູ້ພ້ອງຄົດໄດ້ ១ ກັບຜູ້ພ້ອງຄົດ ຈຶ່ງເອກສາຣັດງກລ່າວສື່ອເປັນຄໍາເສນອຂອງຜູ້ຄູກພ້ອງຄົດ ແລະເມື່ອຜູ້ພ້ອງຄົດໄດ້ພິຈານາ ຈົດຕ່າປ່ຽນຕາມສ້າງຢາ ເປັນກາຮົບເຮົາກ່າວຕ່າປ່ຽນຕາມສ້າງຢາ ເພື່ອຈຳນັດຕື່ມາພ້ອງແຍ້ງຜູ້ພ້ອງຄົດໄດ້ ນັ້ນ ຜູ້ຄູກພ້ອງຄົດເຫັນວ່າ ກຣົນເປັນກາຮົບເຮົາກ່າວຕ່າປ່ຽນຕາມສ້າງຢາ ແລະຫາປະໂຫຍ່ນເຂົ້າຂ້າງຕະເອງ ຜູ້ຄູກພ້ອງຄົດ ອີ່ຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ພ້ອງຄົດຈັດຈ້າງ ຜູ້ຮັບຈ້າງຮ່າຍໃໝ່ໄໝ່ມາດໍາເນີນກາຮົບເຮົາກ່າວຕ່າປ່ຽນຕາມສ້າງຢາຕ່ອງຈາກກຣົນຜູ້ພ້ອງຄົດ ເນື່ອຈາກຜູ້ພ້ອງຄົດໄດ້ມີໜັງສື່ອແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຄູກພ້ອງຄົດຫຼຸດກາຮົບເຮົາກ່າວຕ່າປ່ຽນຕາມສ້າງຢານັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ ១ ເມສາຍນ ២៥៥៦ ເປັນຕັ້ນໄປ ຈົນກວ່າຜູ້ພ້ອງຄົດຈະໄດ້ກ່ອສ້າງທາງເດີນເຂື່ອມຮ່ວ່າງອາຄາຣຈົນແລ້ວເສົ່ງ ໂດຍຜູ້ພ້ອງຄົດມີໄດ້ກໍາທັນດ ຮະຍະເວລາກ່ອສ້າງທາງເດີນເຂື່ອມຮ່ວ່າງອາຄາຣຈົນແລ້ວເສົ່ງເປັນທີ່ແນ່ນອນໄດ້ ແລະເຫຼຸດທີ່ທຳໄໝ ກາຮົບເຮົາກ່າວຕ່າປ່ຽນຕາມສ້າງຢາໄມ່ສາມາຮັດດໍາເນີນຕ່ອໄປໄດ້ນັ້ນ ເກີດຂຶ້ນຈາກຄວາມພິດຂອງຜູ້ພ້ອງຄົດ ສ່ວນທີ່ຜູ້ພ້ອງຄົດໄດ້ມີ ກາຮົບເຮົາກ່າວຕ່າປ່ຽນຕາມສ້າງຢາ ເປັນຕັ້ນໄປຈົນກວ່າຜູ້ພ້ອງຄົດໄດ້ມີໜັງສື່ອລົງວັນທີ ១៧ ມິຖຸນາຍນ ២៥៥៨ ສ້າງໃຫ້ຜູ້ຄູກພ້ອງຄົດຫຼຸດກາຮົບເຮົາກ່າວຕ່າປ່ຽນຕາມສ້າງຢານັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ ១ ເມສາຍນ ២៥៥៦ ເປັນຕັ້ນໄປຈົນກວ່າຜູ້ພ້ອງຄົດ ຈະກ່ອສ້າງທາງເດີນເຂື່ອມຮ່ວ່າງອາຄາຣແລ້ວເສົ່ງ ສື່ອນພິດຂອງຜູ້ພ້ອງຄົດ ສ່ວນທີ່ຜູ້ພ້ອງຄົດໄດ້ມີ ກາຮົບເຮົາກ່າວຕ່າປ່ຽນຕາມສ້າງຢາ ເປັນຕັ້ນໄປຈົນກວ່າຜູ້ພ້ອງຄົດໄດ້ມີໜັງສື່ອລົງວັນທີ ១៧ ມິຖຸນາຍນ ២៥៥៨ ສ້າງໃຫ້ຜູ້ພ້ອງຄົດຫຼຸດກາຮົບເຮົາກ່າວຕ່າປ່ຽນຕາມສ້າງຢານັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ ១ ຕຸລາຄມ ២៥៥៦ ເປັນເວລາ ១៣០ ວັນລະ ៣១,៤០០ ບາທ ເປັນເງິນທັງສິ້ນຈຳນວນ ៥,៥៦៦,០០០ ບາທ ອັນມີໄດ້ມາຈາກກາຮົບເຮົາກ່າວຕ່າປ່ຽນຕາມສ້າງຢາຈົນກວ່າຜູ້ພ້ອງຄົດໄດ້ມີໜັງສື່ອລົງວັນທີ ១៧ ກັນຍາຍນ ២៥៥៦ ຂອງຜູ້ຄູກພ້ອງຄົດແຕ່ອ່າງໄດ້ ແລະເມື່ອ ເອກສາຣຂອຍກເລີກສ້າງຢາຂອງຜູ້ຄູກພ້ອງຄົດມີໃໝ່ຄໍາເສນອແລະຜູ້ພ້ອງຄົດມີໄດ້ເປັນຝ່າຍສອນ ຜົ່ງຜູ້ພ້ອງຄົດໄດ້ມີກາຮົບເຮົາກ່າວຕ່າປ່ຽນຕາມສ້າງຢາຈົນກວ່າຜູ້ພ້ອງຄົດໄວ້ ຈະຍືດດີ່ເຈົ້າປະໂຫຍ່ນຕາມໜັງສື່ອຂອງຜູ້ຄູກພ້ອງຄົດ ກຣົນຈຶ່ງຄືວ່າ ຜູ້ພ້ອງຄົດພິດສ້າງຢາຈຳພິພາກແລະໄມ່ມີສີທີເຮົາກ່າວຕ່າປ່ຽນຕາມສ້າງຢາຈຳພິພາກ ຈາກຝ່າຍຜູ້ຄູກພ້ອງຄົດ ສ່ວນກາໃໝ່ ສີທີພ້ອງແຍ້ງຂອງຜູ້ຄູກພ້ອງຄົດນັ້ນ ເປັນກາຮົບເຮົາກ່າວຕ່າປ່ຽນຕາມສ້າງຢາຈຳພິພາກ ເປັນຕັ້ນໄປຈົນກວ່າຜູ້ພ້ອງຄົດໄວ້ ສ່ວນທີ່ຜູ້ພ້ອງຄົດອ້າງວ່າ ຜູ້ຄູກພ້ອງຄົດສາມາຮັດກ່ອສ້າງທາງໃນສ່ວນທີ່ໄມ່ເກີຍວ່າງກັບທາງເດີນເຂື່ອມ



/ຮ່ວ່າງ...

ระหว่างอาคารต่อไปได้ นั้น เห็นว่า งานก่อสร้างในส่วนของงานงวดที่ ๔ จนถึงงานงวดสุดท้ายนั้น มีงานบางส่วนที่สามารถก่อสร้างงานต่อไปได้โดยไม่ต้องรอการก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จ โดยหากผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างไปก่อนแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีก็ต้องรอ การก่อสร้างในส่วนของการดำเนินงานงวดที่ ๕.๕ งวดที่ ๕.๕ และงวดที่ ๕.๖ อยู่ เช่นเดิม เนื่องจาก ต้องให้การก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารของผู้ฟ้องคดีแล้วเสร็จจึงจะสามารถ ก่อสร้างงานดังกล่าวต่อไปได้ โดยหากผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถก่อสร้างงานข้างต้นให้แล้วเสร็จ ก็จะไม่สามารถทดสอบระบบได้ และจะทำให้ไม่สามารถตั้งเบิกค่าก่อสร้างงานได้ อีกทั้ง งานงวดที่ ๕ และงวดที่ ๕ นั้น มีมูลค่าของการก่อสร้างงวดละ ๕,๙๖๖,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็น จำนวนเงินที่สูงมาก ทำให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายด้านการเงินกับผู้ถูกฟ้องคดีมากขึ้น เช่นกัน ซึ่งการที่ ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้นั้น มิได้เกิดจากผู้ถูกฟ้องคดีจริงใจทึ้งงาน แต่ล้วนเกิดขึ้นจากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาอันสมควร ดังนั้น จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายผิดสัญญา ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ยอมรับว่า ความบกพร่องนั้นมิได้เกิดจากฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดี แต่เป็นความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีเพียงฝ่ายเดียว เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งมายังผู้ถูกฟ้องคดีว่า ได้มีการพิจารณาไม่ส่งให้ผู้ถูกฟ้องคดี และกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ทึ้งงาน เนื่องจากปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจทำงานที่รับจ้างให้แล้วเสร็จได้ เกิดจากข้อบกพร่องของโรงพยาบาล พหลพลดพยุหเสนาที่ยังไม่สามารถทำข้อสรุปในการติดตั้งก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร ส่งผลให้การก่อสร้างไม่สมบูรณ์ตามแบบรูปประยุกต์ ถึงแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะได้มีการดำเนินการ ส่วนอื่นไปก่อน แต่ก็ยังคงมีปัญหาในการดำเนินงานตามสัญญางวดที่ ๕.๕ งวดที่ ๕.๕ และงวดที่ ๕.๖ ที่ทำให้ไม่สามารถส่งมอบงานงวดที่ ๕ และงวดที่ ๕ ได้ โดยมิได้เกิดจากพฤติกรรมของผู้ถูกฟ้องคดี ดังนั้น จึงยังถือไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรที่จะพิจารณา ส่งให้เป็นผู้ทึ้งงาน ด้วยเหตุข้างต้น เมื่อผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาพิพาทเนื่องมาจากการร้องขอ ของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งการร้องขอดังกล่าวเกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจทำงานที่รับจ้างให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาตามสัญญาพิพาท โดยมิได้เกิดขึ้นจากความผิดของผู้ถูกฟ้องคดี ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดี จึงไม่ต้องผูกพันตามข้อ ๑๖ ของสัญญาพิพาท ในอันที่จะต้องรับผิดในความเสียหาย รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการทำงานต่อให้แล้วเสร็จแต่อย่างใด ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษา ยืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองขึ้นต้น

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี คู่กรณีได้ยื่นคำแฉลง เป็นหนังสือ และไม่ได้แจ้งความประสงค์ให้ศาลมีการนั่งพิจารณาคดี ศาลได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริง



/ของตุลาการ...

ของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยว่าจากประกอบคำแตลงกรณ์เป็นหนังสือของตุลาการผู้แตลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาพยานหลักฐานในคำฟ้อง คำให้การและคำฟ้องเย้ำ คำคัดค้านคำให้การและคำให้การแก่ฟ้องเย้ำ คำให้การเพิ่มเติมและคำคัดค้านคำให้การแก่ฟ้องเย้ำ คำอุทธรณ์ คำแก้อุทธรณ์ และพยานหลักฐานอื่นแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทำสัญญาว่าจ้างผู้ถูกฟ้องคดีก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมพื้นที่ชั้นล่างอาคารพักคนไป ๒๕๘ เตียง โรงพยาบาลพหลพยุหเสนา ตำบลปากเพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตามแบบของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข สัญญาจ้างเลขที่ ๒๒๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ ค่าจ้างจำนวน ๓๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีมีอบรมหนังสือสัญญาก้าวประกันของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๓๗๙/๒๕๕๕/๐๑๒๔๗ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา มีกำหนดเริ่มทำงานวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ และกำหนดจ่ายเงินค่าจ้างตามผลการปฏิบัติงานเป็นงวด ๆ รวม ๖ งวด ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างงานงวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๓ แล้วเสร็จ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้จ่ายค่าจ้าง ๓ งวด ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีจำนวน ๑๖,๓๒๘,๐๐๐ บาท ในระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดีก่อสร้างงานงวดที่ ๔ ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีประสบปัญหาในการดำเนินงานติดตั้งเมนไฟฟ้าและตู้ไฟฟ้าตามงาน งวดที่ ๔.๕ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องทำการติดตั้งระบบเมนไฟฟ้า โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า Bus-Duct ตามแบบก่อสร้างกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องเดินแนวใต้พื้นทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคารที่ก่อสร้างกับอาคารกาญจนภิเษก ซึ่งงานก่อสร้างทางเดินเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคารเป็นงานที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดียังมิได้ดำเนินการก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ไปยังประธานกรรมการตรวจการจ้างเพื่อขอส่วนสิทธิการขยายเวลาการก่อสร้าง เนื่องจากโรงพยาบาลพหลพยุหเสนายังไม่สามารถหาข้อสรุปในการก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร โดยตามแบบก่อสร้างแนวติดตั้ง Bus-Duct ต้องติดตั้งใต้พื้นทางเดินเชื่อมอาคารขั้นที่ ๑ ซึ่งจะติดตั้งในแนวเดียวกับทางเดินเชื่อมอาคาร อีกทั้งทำให้ไม่สามารถติดตั้งระบบเข็นทรัลไปเป็นเจ้าของห้องปีมอาคารสนับสนุน มากยังอาคารพักคนไป ๒๕๘ เตียง ไม่สามารถทำการติดตั้งฝ้าเพดานให้แล้วเสร็จและไม่สามารถทดสอบระบบต่าง ๆ เพื่อส่งมอบงาน ต่อมา คณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีส่วนสิทธิขยายเวลากรณียังไม่มีข้อสรุปการก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารพักคนไป ๒๕๘ เตียง กับอาคารกาญจนภิเษก โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งขอขยายเวลาการก่อสร้างภายใน ๑๕ วัน นับจากเหตุนั้นสิ้นสุด ผู้ถูกฟ้องคดี



/หนังสือ...

มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ขอให้ประธานกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาสรุปงานก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร และพิจารณาอนุมัติขยายเวลาการก่อสร้างออกไป ต่อมากู้ภัยฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ไปยังประธานกรรมการตรวจการจ้างเพื่อขอหยุดดำเนินงานก่อสร้างชั่วคราว เนื่องจากติดปัญหาแนวติดตั้ง Bus-Duct ที่ยังไม่สามารถติดตั้งได้ เพราะโรงพยาบาลพหลพยุหเสนาอย่างหาข้อสรุปในการก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารไม่ได้ และขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปตามระยะเวลาที่ต้องหยุดก่อสร้างจนกว่าผู้ภัยฟ้องคดีจะสามารถดำเนินงานต่อไปได้ ซึ่งผู้ฟ้องคดีมีหนังสือที่ กจ ๐๐๓๒.๒๐๑.๔/๑๗๒๙ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แจ้งให้ผู้ภัยฟ้องคดีหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป จนถึงวันที่โรงพยาบาลพหลพยุหเสนาดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร ๒๙๔ เตียง กับอาคารภูมิใจราษฎร์และก่อสร้างถึงขั้นตอนโครงสร้างทางเดินเชื่อมอาคารจนแล้วเสร็จและผู้ภัยฟ้องคดีสามารถติดตั้งแนว Bus-Duct ขนาดกับทางเดินเชื่อมอาคารได้ ทั้งนี้ ผู้ภัยฟ้องคดีมีสิทธิของค่าปรับตามสัญญาเนื่องจากมิใช่ความผิดของผู้ภัยฟ้องคดี โดยให้ผู้ภัยฟ้องคดีแจ้งเหตุดังกล่าวเพื่อของค่าปรับภายใน๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุด ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า เนื่องจากได้พนักงานระยะเวลาการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญามานาน แต่ผู้ฟ้องคดียังดำเนินการก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารไม่แล้วเสร็จ ส่งผลให้ผู้ภัยฟ้องคดีต้องแบกรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวทำให้ผู้ภัยฟ้องคดีไม่สามารถก่อสร้างงานให้แล้วเสร็จต่อไป ผู้ภัยฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ไปยังประธานกรรมการตรวจการจ้างเพื่อขอยกเลิกสัญญาและขอคืนหลักประกันสัญญาพร้อมกับขอสงวนสิทธิการเรียกให้ชำระค่าปรับและค่าเสียหายตามสัญญาจ้าง และมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ ขอให้ประธานกรรมการตรวจการจ้างจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่เข้ามาทำงานต่อจากผู้ภัยฟ้องคดีและแจ้งว่าหากผู้ฟ้องคดีงดเว้นการเรียกค่าปรับตามสัญญา ผู้ภัยฟ้องคดีก็จะสละสิทธิดำเนินคดีได้ ๆ กับผู้ฟ้องคดี ต่อมากู้ภัยฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือที่ กจ ๐๐๓๒.๒๐๑.๔/๒๐๔๗ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ บอกเลิกสัญญาจ้างไปยังผู้ภัยฟ้องคดี โดยเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างบริษัท วิชณุโชค จำกัด ทำงานส่วนที่เหลือจากผู้ภัยฟ้องคดี จนกว่าจะแล้วเสร็จ ค่าจ้างจำนวน ๑๕,๐๘๒,๖๐๐ บาท หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือที่ กจ ๐๐๓๒.๒๐๑.๔/๑๔๔๗๙ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ แจ้งให้ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ นำส่งเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญาจำนวน ๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งธนาคารได้ชำระเงินจำนวนดังกล่าวแล้ว และผู้ฟ้องคดีมีหนังสือที่ กจ ๐๐๓๒.๒๐๑.๔/๑๔๔๓๐ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ แจ้งค่าปรับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้างถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาจำนวน ๕,๙๖๖,๐๐๐ บาท เนื่องจากผู้ฟ้องคดีส่งให้ผู้ภัยฟ้องคดีหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไปจนกว่าผู้ฟ้องคดีจะดำเนินการจัดจ้าง

/ก่อสร้าง...



ก่อสร้างทางเดินเขื่อมอาคารแล้วเสร็จ ถือเป็นความบกร่องของส่วนราชการ มิใช่ความผิดของผู้ถูกฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ฟ้องคดีตามสัญญาจ้างทุกประการ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ โ้างการเรียกให้ธนาคารนำส่งเงินหลักประกันสัญญาไปยังผู้ฟ้องคดี จากนั้น ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ กจ ๐๐๓๒.๒๐๑.๑/๑๖๙๙๖ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำเงินจำนวน ๑,๔๕๐,๖๐๐ บาท ซึ่งเป็นค่าจ้างที่ผู้ฟ้องคดีต้องจ่ายเพิ่มจากการทำสัญญาจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เพื่อก่อสร้างต่อจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีทำงานไว้ให้แล้วเสร็จ โดยให้นำไปชำระแก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่ได้รับหนังสือผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โ้างการแจ้งให้ชดใช้เงินค่าจ้างเพิ่มขึ้น โดยเห็นว่าเป็นความบกร่องของทางราชการ ไม่ใช่ความผิดของผู้ถูกฟ้องคดี และเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำเงินจำนวน ๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ไปชำระคืนแก่ธนาคารภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๑,๕๖๕,๖๕๕ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑,๔๕๐,๖๐๐ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีฟ้องແย়งมาในคำให้การขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งยกฟ้องของผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๒,๘๙๘,๘๙๘.๘๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๘๗๕,๓๙๓ บาท นับถัดจากวันฟ้องແย়งเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระแก่ผู้ถูกฟ้องคดีเสร็จสิ้น ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องของผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๑,๔๖๔,๒๑๓.๗๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งนี้ให้ชำระให้เสร็จสิ้นภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น จึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยแล้ว

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด และผู้ฟ้องคดีต้องชำระเงินค่าหลักประกันสัญญาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด



/พิเคราะห์...

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า สัญญาจ้างเลขที่ ๒๒๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ ระหว่าง ผู้ฟ้องคดี ซึ่งในสัญญานี้เรียกว่า ผู้ว่าจ้าง กับ ผู้รูกฟ้องคดี ซึ่งในสัญญานี้เรียกว่า ผู้รับจ้าง ข้อ ๑ กำหนดว่า ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างปรับปรุงต่อเติม พื้นที่ชั้นล่างอาคารพักคนไป ๒๔๘ เตียง โรงพยาบาลพหลพยุหเสนา ตำบลปากเพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ๑ งาน ตามแบบมาตรฐานของกองแบบแผน กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข แบบเลขที่ ๙๔๔/๕๕ ตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย สัญญา ข้อ ๓ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือ ค้ำประกันธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๗๗๗/๒๕๕๕/๐๑๒๙/๐๐๓ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท นามอป嗨แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็น หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ วรรคสอง กำหนดว่า หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาอปไว้ ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างหันจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว ข้อ ๔ กำหนดว่า ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวน ๓๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม... และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจว. ๆ ดังนี้... งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๕,๙๖,๐๐๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ๔.๑ บุกระเบื้องพื้น - ผนัง ๔.๒ งานติดตั้งวงกบอลูมิเนียม ๔.๓ ฉาบปูน ผนังภายนอก ผนังโครงสร้าง COVERWAY ๔.๔ ติดตั้งฝ้าเพดาน (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงาน ก่อสร้างอื่น) ๔.๕ ติดตั้งสายเมนไฟฟ้า และตู้ไฟฟ้า ๔.๖ ติดตั้งหัวสปริงเกอร์ ตู้ดับเพลิง วาวล์ และระบบดับเพลิง ๔.๗ ทาสีรองพื้นผนังภายในชั้นล่าง ๔.๘ ก่อสร้างรางระบายน้ำรอบอาคาร... งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๕,๙๖,๐๐๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ๕.๑ ทาสีรองพื้นผนัง ภายนอกชั้นล่าง และ COVERWAY ๕.๒ ติดตั้งบานประตู - หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ ๕.๓ ติดตั้ง สุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ ๕.๔ ติดตั้งระบบปรับอากาศส่วนที่เหลือ พร้อมพัดลมระบายน้ำอากาศ และอุปกรณ์ส่วนที่เหลือ ๕.๕ ทาสีผนังภายใน ๕.๖ ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า - สวิตช์ - ปลั๊ก ๕.๗ ติดตั้ง ระบบแจ้งเพลิงใหม่ ระบบหีวี และระบบโทรศัพท์ เสียงประกาศ และคอมพิวเตอร์ ๕.๘ ติดตั้ง ระบบเชื่อมทรัลไปปีลินพร้อมอุปกรณ์ส่วนที่เหลือ ๕.๙ ติดตั้งระบบปืน และอุปกรณ์ส่วนที่เหลือ ระบบดับเพลิง ๕.๑๐ ติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำ และงานระบบสุขาภิบาลส่วนที่เหลือ... งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๑๔๐,๐๐๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ๖.๑ ติดตั้งครุภัณฑ์ ๖.๒ บุกระเบื้อง ไม่เสกผนังภายนอก ๖.๓ ทาสีผนังภายนอก และ COVERWAY ๖.๔ ทำการทดสอบระบบต่าง ๆ ทุกรอบ และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการ และสัญญาทุกประการ... ข้อ ๕ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายใน วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตาม



/กำหนด...

กำหนดเวลา หรือมีเหตุที่เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง... ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ถูกล่วงไปได้ด้วยข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐,๔๐๐ บาท... และข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อ มีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง... วรรคสอง กำหนดว่า ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา...

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทำสัญญาจ้างผู้ถูกฟ้องคดีก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมพื้นที่ชั้นล่างอาคารพักคนไข้ ๒๙๘ เตียง โรงพยาบาลพหลพยุหเสนา ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สัญญาจ้างเลขที่ ๒๙๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ ผู้ถูกฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ และต้องแล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดี จึงได้มอบหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๗๗๗/๒๕๕๕/๑๗๙๙/๐๐๓ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ จำนวนเงิน ๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท ให้ไว้แก่ผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้พบเหตุขัดข้องในการดำเนินงานตามสัญญา จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ไปยังประธานกรรมการตรวจการจ้างเพื่อขอส่วนสิทธิการขยายเวลาการก่อสร้าง ต่อมา คณะกรรมการตรวจการจ้างในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ได้มีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีรายงานสิทธิขอขยายเวลากรณียังไม่มีข้อสรุปการก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารพักคนไข้ ๒๙๘ เตียง กับอาคารกาญจนากิจेक โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งขอขยายเวลา ก่อสร้างภายใน ๑๕ วัน นับจากเหตุนั้นสิ้นสุด จากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ไปยังประธานกรรมการตรวจการจ้างเพื่อขอหยุดดำเนินงานก่อสร้างชั่วคราว เนื่องจากติดปัญหาแนวติดตั้ง Bus-Duct ที่ยังไม่สามารถติดตั้งได้ และขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไป ซึ่งผู้ฟ้องคดี มีหนังสือ ที่ กจ ๐๐๓๒.๒๐๑.๔/๑๓๕๒๙ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดี หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไปจนถึงวันที่โรงพยาบาลพหลพยุหเสนา ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร ๒๙๘ เตียง กับอาคารกาญจนากิจेक และก่อสร้างถึงขั้นตอนโครงสร้างทางเดินเชื่อมอาคารแล้วเสร็จ และผู้ถูกฟ้องคดีสามารถติดตั้งแนว Bus-Duct



/ขานกับ...

ขنانกับทางเชื่อมอาคารได้ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ไปยังประธานกรรมการตรวจการจ้างเพื่อขอยกเลิกสัญญาพิพาท และมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ ขอให้ประธานกรรมการตรวจการจ้างจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่เข้ามาทำงานต่อจากผู้ถูกฟ้องคดี หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ กจ ๐๐๓๒.๒๐๑.๔/๒๐๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อบอกเลิกสัญญาพิพาท จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้ว่า ภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีได้หยุดทำงานตามสัญญาจนกระทั่งครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้เข้าทำงานตามสัญญาให้แล้วเสร็จ การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ กจ ๐๐๓๒.๒๐๑.๔/๒๐๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ บอกเลิกสัญญาพิพาท จึงเป็นไปตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ของสัญญาพิพาทแล้ว อาย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยชอบด้วยข้อสัญญาแล้ว แต่มีข้อเท็จจริงปรากฏว่า เหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาได้นั้น มีใช่ความผิดของผู้ถูกฟ้องคดี เนื่องจากการห่วงด้านการก่อสร้างตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีได้พบเหตุขัดข้องในการติดตั้งเมนไฟฟ้าและตู้ไฟตามงานงวดที่ ๔.๔ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องทำการติดตั้งระบบเมนไฟฟ้า โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า Bus-Duct ตามแบบก่อสร้างกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องเดินแนวใต้พื้นทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารที่ก่อสร้างกับอาคารภายนอกภายนอก ซึ่งงานก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารเป็นงานที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือแจ้งเหตุขัดข้องไปยังประธานกรรมการตรวจการจ้างและต่อมาได้มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจการจ้างถึงกรณีดังกล่าวแล้ว จึงเห็นได้ว่า เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทราบถึงเหตุขัดข้องของโรงพยาบาลพะเพยุหเสนาตั้งแต่วันที่ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะดำเนินการก่อสร้างส่วนอื่นไปก่อน แต่ก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุในการก่อสร้างให้เสียสมบูรณ์ตามแบบรูปประยุกต์ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งต่อประธานกรรมการตรวจการจ้างถึงปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งปัญหาอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับพื้นที่ก่อสร้างเป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถก่อสร้างต่อไปได้ และแม้ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ไปยังประธานกรรมการตรวจการจ้างเพื่อขอยกเลิกสัญญาพิพาท แต่เนื่องจากในสัญญาทางปกครองได้ส่วนสิทธิไม่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายเอกชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ซึ่งแตกต่างจากสัญญาระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกันที่หากกรณีมีใช่ความผิดของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ดังนั้น จากเหตุผลดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิรับหลักประกันสัญญารวมถึงไม่มีสิทธิเรียกค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานต่อให้แล้วเสร็จตามข้อ ๑๖ วรรคสองของสัญญาพิพาท และเมื่อสัญญาเลิกกันแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องให้อภัยฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะเดิม ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องคืนหลักประกันสัญญาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี โดยไม่มีสิทธิเรียกให้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา



/จำกัด...

จำกัด (มหาชน) ชำระเงินตามภาระค้ำประกันจำนวน ๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่เมื่อรำนาการกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้นำเงินมาชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว และได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันชำระเงินสิ้น คืนธนาคารภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้เงินคืนแก่ผู้ถูกฟ้องคดี โดยคำนวณถึงวันฟ้องແย়ง คือ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงินจำนวน ๑,๘๖๔,๒๓๓.๗๐ บาท ($1,570,000 + (1,570,000 \times ๑๕/๑๐๐ \times ๘๐/๓๖๕) + (1,570,000 \times ๑๕/๑๐๐ \times ๑/๓๖๕) + (1,570,000 \times ๑๕/๑๐๐ \times ๑๖/๓๖๕)$)

สำหรับอัตราดอกเบี้ยผิดนัด นั้น เมื่อพิจารณาคำฟ้องແย়งและคำขอท้ายฟ้องແย়งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ขอให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินในส่วนหลักประกันสัญญาจำนวน ๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ จนถึงวันฟ้องແย়ง (วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐) รวมเป็นต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยจำนวน ๑,๘๖๔,๘๕๘.๙๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท นับถ้วนจากวันฟ้องແย়งเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเสร็จสิ้น เห็นว่า จำนวนเงินในส่วนของดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินหลักประกันสัญญาจำนวน ๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท นับตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันฟ้องແย়ง ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชำระให้แก่รำนาการกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ส่วนดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท นับถ้วนจากวันฟ้องແย়งเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเสร็จสิ้น นั้น เป็นการขอให้ผู้ฟ้องคดีชำระดอกเบี้ยผิดนัดให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือทางตามให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินหลักประกันดังกล่าวเมื่อใด จึงยังไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจเรียกดอกเบี้ยผิดนัดในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้ การที่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องແย়งต่อศาลขอให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินหลักประกันจึงเป็นการทำตามให้ผู้ฟ้องคดีชำระหนี้แล้ว เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ชำระ จึงตกเป็นผู้ผิดนัด เพราะเข้าเตือนแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยผิดนัดของต้นเงินจำนวน ๑,๘๖๔,๒๓๓.๗๐ บาท นับถ้วนจากวันฟ้องແย়งเป็นต้นไปตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ฟ้องคดีชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท ศาลจึงไม่อาจพิพากษาเกินคำขอ

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ขอให้ผู้ฟ้องคดีจัดจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ และขอสงวนสิทธิการคิดค่าปรับตามสัญญาซึ่งตอนท้ายของหนังสือดังกล่าวได้ระบุให้กรณีผู้ฟ้องคดีได้พิจารณางดเว้นการเรียกค่าปรับ



/ตามสัญญา...

ตามสัญญาจากผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจะไม่ขอใช้สิทธิเรียกร้องได้ ๆ ตามสัญญา รวมถึง การละสิทธิดำเนินคดีได้ ๆ กับผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีได้พิจารณาadc่าปรับอันเป็นการปฏิบัติ ตามข้อเสนอของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจะไม่อาจนำคดีมาฟ้องแบ่งผู้ฟ้องคดีได้ นั้น เห็นว่า มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติศาลปกครองและวิธิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๑๗ บัญญัติให้ผู้ใดมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง และการยุติข้อโต้แย้งนั้นต้องมีคำบังคับ ตามที่กำหนดในมาตรา ๗๒ ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เห็นได้ว่า มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นการบัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ตามกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจตกลงกันเพื่อจำกัดสิทธิในการฟ้องคดีได้แต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าตนมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง และการยุติ ข้อโต้แย้งนั้น ศาลปกครองสามารถออกคำบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในส่วนนี้จึงฟังไม่ขึ้น

ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด ได้มีการตราพระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาตรา ๓ บัญญัติว่า ให้ยกเลิก ความในมาตรา ๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๗ ถ้าจะต้องเสียดอกเบี้ยแก่กันและมีได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยวโดยนิติกรรมหรือโดยบทกฎหมาย อันชัดแจ้ง ให้ใช้อัตราร้อยละสามต่อปี อัตราตามวรรคหนึ่งอาจปรับเปลี่ยนให้ลดลงหรือ เพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศได้โดยตราเป็นพระราชบัญญัติฯ โดยปกติให้กระทรวงการคลังพิจารณาบททวนทุกสามปีให้ใกล้เคียงกับอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตรา ดอกเบี้ยเงินฝากกับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของธนาคารพาณิชย์” มาตรา ๔ บัญญัติว่า ให้ยกเลิก ความในมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๒๒๔ หนี้เงินนั้น ให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดในอัตราที่กำหนดตามมาตรา ๗ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละสองต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่าหนึ่นโดยอาศัยเหตุ อย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงสูงดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น ...” มาตรา ๗ บัญญัติว่า บทบัญญัติ ตามมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดนี้ ให้ใช้แก่การคิดดอกเบี้ยผิดนัดที่ถึงกำหนดเวลาชำระตั้งแต่วันที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงการคิดดอกเบี้ยผิดนัดในระหว่างช่วงเวลา ก่อนที่พระราชกำหนดนี้ ใช้บังคับ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องแบ่งจนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และชำระดอกเบี้ยของต้นเงินดังกล่าว ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กระทรวงการคลังปรับเปลี่ยน โดยตราเป็นพระราชบัญญัติฯ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗ บวกด้วย อัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี ตามประมวลกฎหมายดังกล่าว มาตรา ๒๒๔ นับแต่วันที่ ๑๑ เมษายน



/๒๕๖๔...

๒๕๖๔ อันเป็นวันที่พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลใช้บังคับจนกว่าจะชำระเสร็จ

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาฟ้องของผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๑,๘๖๔,๒๑๓.๗๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราอ้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ชำระให้เสร็จสิ้นภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนแห่งการชนิดคดี ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นฟ้องด้วยบางส่วน

พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๑,๘๖๔,๒๑๓.๗๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราอ้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเย้งเป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และดอกเบี้ยในอัตราอ้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชบัญญัติซึ่งออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ถูกฟ้องคดี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

นายไชยเดช ตันติเวสส
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายมนต์ วงศ์เสรี
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด



นายสัมฤทธิ์ อ่อนคำ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นางสมາลี ลิมปิโภวاث
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายวุฒิชัย ไทยเจริญ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการผู้แปลงคดี : นายวิโรจน์ อิตา

